

2015-10-01

Arbetet med framtagning av förfrågningsunderlag har försenats.

Underlaget baseras på de ursprungliga 25 intressenterna med sedan har ytterligare sex tillkommit; totalt är vi nu 31 intressenter.

Beställning till Skandinavisk Kommunalteknik (SA) för uppdatering och framtagning av anbudsunderlag för VA lades i slutet april, SA var här i Viby för genomgång den 29 maj, ritningsunderlag levererades den 10 juni. Uppdaterad Teknisk Beskrivning (TA) och nyframtagen Administrativa Föreskrifter (AF förfrågningsunderlag) levererades den 13 augusti för granskning. Denna granskning har ännu inte kunnat genomföras p.g.a. skördearbete.

Beställning till Rala för uppdatering bredbandsdelen lades 20 augusti och granskningsunderlag levererades den 24 september. Granskning av det underlaget har utförts den 1 oktober.

VMMF/Per Eriksson har kontaktats den 28 september med anledning av vårt anstånd att släppa ut avloppsvatten gick ut den 1 oktober. VMMF vill få en ny tidplan för arbetet omkring mitten av oktober.

(För VIU, Lennart Rosdahl, Krister Ekstrand och Lars Karlsson)